

INFORME DE GESTION**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

NOMBRE COMPLETO	ANIBAL MONDACA ALDANA
PROGRAMA AL QUE PERTENECE	DESARROLLANDO UNA COMUNA MAS CERCANA
FUNCION	EJECUTAR E INFORMAR LOS TRABAJOS QUE SE PUEDAN REALIZAR EN ESPACIOS DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO
OBJETIVO DE LA FUNCION	AYUDAR A LA COMUNIDAD EN TRABAJOS O GESTION PARA LAS NECESIDADES MAS SEGURAS QUE SE PRESENTEN EN EQUIPAMIENTO O BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO.
LABORES DESEMPEÑADAS	- ESPACIOS PUBLICOS SEGUROS.
FECHA DE EJECUCION	OCTUBRE DEL 2024

AREA DE INTERVENCION (Indicar población objetivo, sector intervenido)

- SECTOR MELIPILLA (ZONA URBANA).

DE LABORES DESEMPEÑADAS CON PERSONAS**CANTIDAD DE PERSONAS INTERVENIDAS**

-

RANGO DE EDADES

-

DE LABORES DESEMPEÑADAS EN TERRENOS**LUGAR DE INTERVENCION (DIRECCION)**

- COMUNA DE MELIPILLA

DETALLE

- SE EJECUTO TRAZADO, NIVELACION Y CONSTRUCCION DE BASE DE HORMIGON SOPORTANTE DE PLATAFORMA DE ACERO QUE COMPONE LAS LETRAS DE "MELIPILLA" LAS CUALES SE EMPLAZARAN EN COSTADO DE POLIDEPORTIVO.
- SE REALIZO LA EXCAVACION PARA INSTALACION DE SOLERA INSTALACION DE 120ML DE SOLERA TIPO A EN COSTADO SUR DE CALLE PABLO NERUDA, ADEMAS DE APLICAR CAPA DE 10CM DE BASE ESTABILIZADA, COMPACTACION Y HORMIGONADO DE 180M2 DE VEREDA EN COSTADO SUR.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO

SE HAN CUMPLIDO LAS FUNCIONES QUE ESTABAN ASIGNADAS A CABALIDAD EN EL MEJORAMIENTO Y AYUDA A LA COMUNIDAD.

Nota: Se adjunta de forma anexa al presente informe cualquier antecedente que acredite el cumplimiento de la labor asignada como: registro fotográfico de trabajos desempeñados.

Se autoriza el pago del honorario pactado de acuerdo a contrato de prestación de servicios, habiendo cumplido la labor asignada y detallada en el presente informe.



V° B° DIRECTOR

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Anibal Mondaca Aldana".

ANIBAL MONDACA ALDANA

RUT: 19.068.570-5